

Kundengespräch / Wichtige Hinweise und Informationen

Bauvorhaben:	BV-Nr.:	BLT:	
Zutreffendes bitte ankreuzen:			
	ja	nein	Bemerkungen
Bauablaufplan besprochen?			
Bemusterung besprochen? Auch die Möglichkeiten der Gestaltung der Außenanlagen in Hinblick auf die Werknormdetails?			
Bauanzeigen vorhanden? Rohbaufertigstellungsanzeige zeitnah versenden			
Materiallieferschein vom Bauherrn unterschreiben lassen			
Bauherr informiert den Schornsteinfeger für Schornsteinabnahme zu bestellen			
Dem Bauherrn wurde die Funktion des Druckdifferenzschalters erläutert? Der Bauherr wurde auf Fensterkontaktschalter (Dunstabzug) hingewiesen?			
Kingfire oder Schornstein: Bauherren die Möglichkeiten zur Verkleidung erläutert und hingewiesen, den Hohlraum mit Steinwolle zu schließen?			
Schiedel Kingfire Grande: Checkliste für Einbau Brennkammer mit dem Bauherrn durchgesprochen (Bekleidungsstärke, bauseitiger Wandbelag).			
Die Fußbodenheizung wird überall durchgelegt und nirgendwo ausgespart!			
Bauherren informiert, dass Estrichmaschine auf dem Grundstück gereinigt werden muss, Bitte den Reinigungsplatz markieren.			
Bauseitige Leistung: Bauherr informiert, bevor Estrich, bzw. Fußbodenheizung kommt, Öffnungen / Deckendurchbrüche zu verschließen			
Elektrovorinstallation überprüft, Abnahmeprotokoll ausgefüllt			
Elektro bauseits Bauherr hingewiesen: → Kabel für Fühler Heizung verlegen Vor Putz Aussensteckdosen vorbereiten → Vor Putz Aussensteckdosen vorbereiten → Stromkabel für Heizungsanlage vorgesehen / Erdungskabel → Steckdose für Zirkulation / Solar / HWW verlegen → 5-adriges Kabel für Raumthermostate verlegen			
Bauseitige Wannen werden auf FFB gestellt?			
Bauseitige Wannen werden auf RFB gestellt? → Badewanne oder Dusche einbauen oder Absperrung vorsehen. → Bauherren informiert, wenn keine Wannenaussparung vorhanden, wird Estrich durchgelegt.			
Bauseitige Wannen: Bauherren Badabdichtung erklärt?			
Alle Objekte und Armaturvorbereitungen sind lt. Ausführungsplan eingebaut, die Objekthöhen in den Bädern wurden geprüft (WC und Armaturen), die Außenzapstelle ist richtig positioniert?			
Bauherr informiert, dass revisionsfähige Rollladenkastendeckel nicht überfließt oder übertapeziert werden dürfen?			
Bauherr darüber informiert, dass alle Maße vor Ort zu prüfen sind, insbesondere bei maßgenauer Möblierung?			
Höhe der bauseitigen Bodenbeläge besprochen, der Estrich wird durchgängig auf die gleiche Höhe erstellt, Höhenunterschiede bezüglich bauseitiger Bodenbeläge sind bauseits auszugleichen?			
Bauherr hingewiesen, vor Verlegung Bodenbeläge bauseits Restestrichfeuchte zu überprüfen!			
Detail DG Dämmung und Folienführung erläutert? Bauherren auf die Dokumentation für die KFW hingewiesen. Nach Fertigstellung der bauseitigen Maßnahmen sind die Ausführungen Fingerhaus zu bestätigen.			
EG-Decke GKF-Platten anbringen wg. F 30 - Versicherungsschutz?			
GK-Platten in versetzte Stöße anbringen?			
Fußpfette von WIGA mit GK verkleiden?			
Spachteln mit Glasfaser-bzw. Gewebefinden; Binden in Spachtelmasse einbetten, Kunden auf schleifen u. grundieren hingewiesen?			
Schiedel Kingfire Grande: Checkliste für Einbau Brennkammer mit dem Bauherrn durchgesprochen (Bekleidungsstärke, bauseitiger Wandbelag).			
An stark beanspruchten Raumecken Eckschutzschiene setzen?			
Bauherr wurde auf Ebenheit der Oberflächen (Spachtel/Putz) hingewiesen. Insbesondere im Bezug auf Auswahl der Beleuchtung.			
Bauherren hingewiesen im Bereich der Nasszelle fachgerecht abzudichten und im Eckbereich Sicherheitsbinden einzulegen! Und mit dem Materialien im Produkt (Produkthaftung) zu bleiben.			

Datum

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Bauleiter